



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (052)220-3000 FAX (052)220-3001

성적서번호 : TAK-2023-006905

접 수 일 자 : 2023년 01월 10일

대 표 자 : 전명상

시험완료일자 : 2023년 02월 27일

업 체 명 : (주)삼성하우징

주 소 : 울산광역시 울주군 웅촌면 은현공단1길 28

시 료 명 : 타일 떠붙임 몰탈

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
압축강도(7일)	MPa	-	10	KS L 5220 : 2018
압축강도(28일)	MPa	-	16	KS L 5220 : 2018
공기량	vol%	-	8	KS L 5220 : 2018
보수성	%	-	86	KS L 5220 : 2018
모래의함량	%	-	67	KS L 5220 : 2018
모래의 최대크기[표준체통과율] -4.0mm	%	-	100	KS L 5220 : 2018
모래의 최대크기[표준체통과율] -4.75mm	%	-	100	KS L 5220 : 2018

- 시험 배합비(질량비) 의뢰자 제시

시료 : 물 = 100 : 17

- 용 도 : 공급원승인용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

원본대조필



Kim Donghee

작성자 : 김동희

Tel : 032-570-9647

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2023년 02월 27일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code